

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น



เทศบาลตำบลเมืองงาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลเมืองงาย  
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองงาย  
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองงาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองงายเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงายจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงายได้รับทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองงาย ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงายต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงาย

# สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
๓. โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน	๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๑
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๑
๔. โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กันเงิน)	๓๕
๕. สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กันเงิน)	๓๘
๖. บัญชีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กันเงิน)	๓๙
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๑
๘. ข้อเสนอแนะ	๔๑

## บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเมืองงายในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานปีที่ผ่านมาได้ด้วย

### ๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

- ๑.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๑.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๑.๓ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองงายและ จะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวตรงกับความต้องการของประชาชน
- ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๑.๕ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน

การวางระบบการติดตามและประเมินผลจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

### ๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗
- ๓.๓ การประเมินความพึงพอใจ

#### ๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

#### ๕. พันธกิจการพัฒนา

เทศบาลตำบลเมืองงาย กำหนดพันธกิจการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๒) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
- ๓) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีที่ดึงดูดใจของชุมชนให้ยั่งยืน
- ๔) พัฒนาและส่งเสริมความรู้และระบบการจัดการเกษตรกรรม
- ๕) พัฒนาระบบการสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- ๗) จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๘) พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### ๗. กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑.๑ สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน
- ๑.๒ สร้างและพัฒนาระบบน้ำ
- ๑.๓ สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๔ สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และ พัฒนาการใช้ที่ดิน

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๒.๑ พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ๒.๒ พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
- ๒.๓ พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน
- ๒.๔ สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
- ๓.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ
- ๓.๓ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๔ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๓.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๔.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้

๕.๑ การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒ เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๕.๔ เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร

#### ๗. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลเมืองงายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพในชุมชนทุกระดับ รวมทั้งผู้พิการและ  
ผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น

๓. ด้านการสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม  
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านและพ่อบ้าน

๔. ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติให้  
น่าอยู่ และปลอดภัยด้านสาธารณสุข

๕. ด้านการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดในครอบครัวระดับตำบลแบบบูรณาการ

๖. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการบริการประชาชน

๗. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้  
มาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

๘. ด้านการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็นรูปธรรม

๙. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๐. ด้านการขยายเขตบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า  
น้ำประปา ฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ อย่างทั่วถึง

**สรุปผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
**เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่**

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		โครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณดำเนินงาน
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๕,๒๒๑,๓๐๐	๗	๓,๖๘๓,๐๘๘
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๕๒
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>				
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗	๑๕๕,๐๐๐	๖	๑๓๒,๕๔๗.๑๐
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๐	๕,๒๘๖,๒๓๒	๑๐	๕,๐๔๖,๕๖๙.๓๑
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๘	๓๐๕,๐๐๐	๘	๒๗๙,๓๖๒.๒๐
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๐
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖๔๗,๐๕๐	๒	๑๔๕,๘๐๐
๓.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๔๑๐,๐๐๐	๖	๓๐๕,๗๗๗
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๔.๑ แผนงานทะเลและชุมชน	๒	๓๕๒,๐๐๐	๒	๓๕๑,๐๐๕
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๖	๑๓๕,๐๐๐	๔	๕๔,๓๙๒
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>				
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๒๓๕,๐๐๐	๘	๑๖๙,๒๔๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๖</b>	<b>๑๒,๗๙๖,๕๘๒</b>	<b>๕๖</b>	<b>๑๐,๒๐๓,๔๓๒.๖๑</b>



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งสายตาม สายในหมู่บ้าน บ้านแม่ซ้อน (หมู่ที่ ๔)	ติดตั้งเครื่องขยายเสียง บริเวณภายในชุมชนบ้านแม่ซ้อน จำนวน ๑๑ จุด พร้อมติดตั้ง ลำโพงฮอร์น จำนวน ๒๐ ตัว	๓๐๗,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	✓			ก.ค. - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (หมู่ที่ ๑)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ สามแยกถนนสายอัมพาราม บ้านเมืองงาย ถึง สี่แยกบ้าน นายยิ่งยศ โกฎแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘.๒๕ ตารางเมตร	๖๓๓,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๗๔,๐๐๐		✓		ก.ย. - พ.ย. ๖๗	กองช่าง	โครงการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี กรณีก่อนนี้ผูกพัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเมืองฉาย (หมู่ที่ ๒)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ปากซอย ๒๐ เลี้ยวซ้าย ไปจนถึง สี่แยกบ้าน นายสมคิด เสาร์แก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๓๐ เมตร โดยมี ความยาวรวม ๓๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๙.๘๐ ตารางเมตร	๘๓๙,๙๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๑๒๗,๙๐๐		√		ส.ค. - ต.ค. ๖๗	กองช่าง	โครงการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี กรณีก่อนนี้ผูกพัน
๔	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชูชีพ ถึงสะพานแม่ช้อน บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชูชีพ ถึงสะพานแม่ช้อน บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓) ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ซ้ำ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๓,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐		√		ก.ย. - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี กรณีก่อนนี้ผูกพัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้าน ตั้งแต่หน้าบ้าน ทางเข้าบ้าน ตั้งแต่หน้า บ้านนายสมพร อยู่เบ็ง ไปจนถึงถนนเส้นหลัก บ้านนายทองสุข ยาสิทธิ์ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านตั้งแต่หน้าบ้าน นายสมพร อยู่เบ็ง ไปจนถึง ถนนเส้นหลัก บ้าน นายทองสุข ยาสิทธิ์ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๕๑,๐๐๐	๔๗๘๘๘๘	๑๗๒,๑๑๒		✓		ก.ย.- ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี กรณีก่อนนี้ผูกพัน
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๔ โดยเปลี่ยนท่อเมนตึประปา ตามถนนสายหลัก ทั้งสองด้าน ของถนนทางหลวง สายแม่ข้อน-นาหวาย (หมู่ที่ ๔) ความยาวรวม ๑,๖๙๓.๐๐ เมตร	๓๕๒,๗๐๐	๐	๓๕๒,๗๐๐			✓			ยกเลิกโครงการ ไปดำเนินการ โครงการ ซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ ๔	ซ่อมแซมเมรุ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ยาว ๘.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตรบริเวณสุสาน บ้านแม่ซ้อน หมู่ที่ ๔	๓๕๒,๗๐๐	๓๕๒,๗๐๐	-		✓			กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี โครงการตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักบ้านม่วงงัม (หมู่ที่ ๙)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ผิวแอสฟัลท์เดิมไปจนถึง สะพานข้ามลำห้วยโป่งขาม ขนาดกว้าง ๓.๘๐ - ๕.๙๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๖๕ ตารางเมตร	๕๖๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		✓		ก.ย. - พ.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี กรณีก่อนนี้ผูกพัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐) โดยก่อสร้างบ่อกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร และ วางท่อเมนตีประปาความยาว รวม ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร	๕๕๗,๐๐๐	๐	๕๕๗,๐๐๐		✓			กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี ที่ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักบ้านหนองบัว (หมู่ที่ ๑๑)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต นางสาวกัญญาพัฒน์ ใจมูล ไปจนถึงสามแยกศาลา อเนกประสงค์บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๘.๕๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๗๕๐,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐		✓		ก.ย. - พ.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี กรณีก่อหนี้ผูกพัน
รวม			๕,๒๒๑,๓๐๐	๓,๖๘๓,๐๘๘	๑,๕๓๘,๒๑๒						

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน กิจกรรมการทำขนม จากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา "ข้าวแตน"	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๖ -๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการมัคคุเทศก์น้อยตามรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ โรงเรียนบ้านใหม่ และ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราชานุสรณ์	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๒	๔,๓๔๘	✓			๑๑ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม			๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๒	๔,๓๔๘						

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)**  
**เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

**๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน**

**(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการ ร่วมกับ ตำรวจ, ทหาร, รพสต.เมืองงาย, อปพร., อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๐	๘๐๐	√			๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๕ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๓๙.๖๐	๖๘๐.๔๐	√			๓๑ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม หลักสูตรที่ศูนย์ อปพร. กลางกำหนด	๔๐,๐๐๐	๓๘,๕๘๗.๕๐	๑,๕๑๒.๕๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลเมืองงาย	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบล เมืองงาย สามารถปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๙๐	๙,๓๑๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล ตำบลเมืองงาย		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่	๕,๐๐๐	๕,๘๕๐	๑๕๐	✓			๘ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)	อุดหนุนเทศบาลตำบล พระธาตุปู่ก่า	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม			๓๕๕,๐๐๐	๑๓๒,๕๔๗,๑๐	๒๒,๔๕๒,๙๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๕๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	√			เม.ย. - พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการ TO BE NUMBER ONE	กิจกรรม ร้องเล่น เต้น ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	๒๐๐	√			๑๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาง	๑.กิจกรรมเด็กน้อยยกตัญญู ๒.กิจกรรมสานสัมพันธ์ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๘,๗๓๘	๒๑๒	√			มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านกีฬาและนันทนาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเมืองยาง	๑.จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เมืองยาง ๒.กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีฬา และ ผู้ปกครอง	๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๔๗	๓,๘๕๓	√			๒๑ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานนิทรรศการ แสดงผลงานและพืชมอบใจ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยาง	๑.จัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๐	๖,๘๑๐	√			๒๙ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านด้านการแสดงดนตรี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา	๕๐,๐๐๐	๔๔,๗๗๔	๒๒๖	√			๑๓ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยในเด็กปฐมวัย สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ตรวจสอบสุขภาพอนามัยและ สุขภาพปากและฟันเด็ก ๒.อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลอนามัยและ สุขภาพปากและฟันเด็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๐	๑๙๐	√			๒๖ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเมืองงาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองงาย - จัดอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองงาย - ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าหนังสือเรียน	๙๑๕,๗๐๐	๘๐๗,๐๕๗	๑๐๘,๖๔๓	√			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยางนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยาง และโรงเรียนบ้านใหม่	๑,๕๓๖,๙๓๒	๑,๔๘๗,๗๔๘.๓๓	๔๙,๑๘๓.๖๙	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน เมืองยางและโรงเรียนบ้านใหม่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๒,๖๕๓,๖๐๐	๒,๖๑๔,๓๐๔	๓๙,๒๙๖	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม			๔,๑๙๐,๕๓๒	๔,๑๐๒,๐๕๒.๓๓	๘๘,๔๘๐.๐๕						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล	๑.สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ ๒.จัดเก็บตัวอย่างน้ำ ส่งตรวจ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	√			พ.ค. - ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการตลาดสดน้ำซื่อและ อาหารปลอดภัย	๑.สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย ๒.อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้าร้านอาหาร และแผงลอย ๓.สุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร และแผงลอย	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			พ.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่	อบรมให้ความรู้ในการ เฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๐	๓๔๐	√			๑๘ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการป้องกันและควบคุม โรคที่มีผู้ลงลายเป็นพาหะ	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เสียงตามสาย ๒.พ่นหมอกควันเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๓๑,๒๕๒.๒๐	๑๘,๗๕๗.๘๐	√			เม.ย.-ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของ ประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ก.พ.-มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยเอดส์	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	๓,๘๐๐	√			ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ณ หอประชุมเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	๔๐	√			๘ ก.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ๆ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	√			ก.ค.-ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม			๓๐๕,๐๐๐	๒๗๙,๓๖๒.๒๐	๒๕,๖๓๗.๘๐						



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยติดเตียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
รวม			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพแกนนำชุมชน	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพของแกนนำ ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ แกนนำชุมชน ณ อ.แม่แตง	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๒๐๐	√			๒๖ - ๒๗ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "ต๋อยนางชราบาล" เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมอบรมอาชีพ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตลอดถึงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง	๔๗๑,๐๕๐	๔๗๐,๙๔๕	๑๐๕	√			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม			๖๔๗,๐๕๐	๑๔๕,๘๐๐	๕๐๑,๒๕๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๖) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๑	๙	✓			๓๔ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬารวม พลคนท้องถิ่น	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	นำงบประมาณ ไปดำเนินการ โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์
๓	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา และคงไว้ซึ่งแบบของ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น การประกวดขุ่มประดู่ป่า และเข้าร่วมงานประเพณี วันลอยกระทงอำเภอเชียงดาว	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๗๙	๗๒๑	✓				กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๖) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการพิธีสงฆ์พระอุป เจดีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชานุสรณ์	จัดงานสงฆ์พระอุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช านุสรณ์การจัดสถานที่และ เครื่องสักการบูชาของ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	๖๖,๙๔๐	๓๓,๐๖๐	√				กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณีอื่น ๆ	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ๒. ถวายเทียนพรรษา ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดงานประเพณีสลากภัต ๔. การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๔,๕๖๗	๔๓๓	√				กองการศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๖) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นบ้าน	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณ "กิจกรรมการทำข้าวต้มญวน"	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑๖ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรม ไม้ดอก ไม้ประดับ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเชียงดาว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√			ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม			๔๑๐,๐๐๐	๓๐๕,๗๗๗	๑๐๔,๒๒๓						

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเมืองยาง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน เมืองยางสะอาด	๑.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะให้กับชุมชน ๒.กิจกรรมธนาคารขยะ ๓.จัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ๔.ทำปุ๋ยหมัก ๕.กิจกรรม Big Cleaning Day ๖.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๗.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เสียงตามสาย	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๕	๙๙๕	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการ ปรับเปลี่ยนฝักรถขยะ	ค่าจ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยน ฝักรถขยะมูลฝอย บริเวณ ที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาล ตำบลเมืองยาง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม			๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๕	๙๙๕						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยบูรณาการร่วมกับไฟป่าผาแดง, อำเภอเชียงดาว ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เสียงตามสาย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๖๐๐	√			๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)	กิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองงาย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	√			๒๔ พ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		กองสาธารณสุขฯ	



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	๑.รณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าและขอความร่วมมืองดเผาให้ทุกชุมชน ๒.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขนาดเล็ก PM๒.๕ PM ๑๐ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองงาย โดยการให้ความรู้และแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๖๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๒	๓๙,๙๙๘	✓			มี.ค.-เม.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการ รักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี และเพิ่มพื้นที่สีเขียวป้องกันภาวะโลกร้อน บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	๑๐	✓			๓๔ มี.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
รวม			๑๓๕,๐๐๐	๕๕,๓๙๒	๘๐,๖๐๘						

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเทศบาลสัญจรฯ	รับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน ผ่านการ ออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ รับชำระค่าธรรมเนียม กิจกรรม ธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อรำลึก พระมหากรุณาธิคุณรัชการที่ ๕ การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล เมืองงาย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ค่าใช้จ่ายในการรางวัลที่ดิน สาธารณประโยชน์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล ที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมรางวัล ค่าหมุนหลัก เขตที่ดิน ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๖,๖๖๐	๘,๓๔๐	√			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร สำหรับ ผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมุ่งเน้น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ณ ริมตอยริสอร์ท ต.เมืองฉาย	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๔๐	๑,๕๖๐	√			๒๖-๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมการจัดการ ความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานโดยการจัดเวที ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ ต่าง ๆ ณ หอประชุมเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			๕ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการจ้างการประเมินและ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลเมืองยาง	ค่าจ้างการประเมินและ ความพึงพอใจผู้รับบริการของ เทศบาลฯ โดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ก.ค. - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล เมืองยาง	สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีข้อมูล ใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการเสียภาษีร่วมกัน สร้างสรรคชุมชน สู่สังคมที่ ยั่งยืน	๑.ประชาสัมพันธ์ ๒.ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี เคลื่อนที่ทั้ง ๗ ชุมชน ๓.บริการรับชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาง ๔.บริการรับชำระภาษีช่วง พักเที่ยง	๑๕,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	๓,๒๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองคลัง	
รวม			๒๓๕,๐๐๐	๑๖๙,๒๕๐	๖๕,๗๖๐						

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
กรณีกักเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก จุดเดิมบ้านนายบุญเรือง การหมั่น ถึง สวนนายชูชีพ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)	ก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก จุดเดิมบ้านนายบุญเรือง การหมั่น ถึง สวนนายชูชีพ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓) ขนาดความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ช่วง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	√			ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ ระบบ	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	√			ก.พ.-เม.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายอุดม แก้วประการ ลงไปที่ตตะวันตก บ้านสัน บ้านสัน (หมู่ที่ ๑๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้าน นายอุดม แก้วประการ ลงไปที่ตตะวันตก บ้านสัน หมู่ที่ ๑๐ โดยมีผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๙๘,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุง ระบบประปาภูเขา (หมู่ที่ ๑๑)	ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	√			มี.ย.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
<b>รวม</b>			<b>๓๙๘,๐๐๐</b>	<b>๓๗๖,๐๐๐</b>	<b>๒๒,๐๐๐</b>						



สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กรณีเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	จำนวนรายการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณดำเนินการ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๖๐๐
	๑.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๖๔,๕๐๐	๖๓,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๕๗,๐๐๐	๕๑,๗๐๐
รวม		๔	๒๗๖,๕๐๐	๒๕๙,๓๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเมืองยาง อำเภอเขิงตาว จังหวัดเชียงใหม่  
กรณีกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบล เมืองยาง	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐		√			สำนักปลัด	โครงการขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รวม			๑,๖๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐						

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
กรณีกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๖๐๐	๔๐๐	√			๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	รายการกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี จัดซื้อราคาเครื่องละ ๔๔,๓๐๐ บาท
๒	โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๑๔ ตัว	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	√			ต.ค. - พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	รายการกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี จัดซื้อราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๖๐๐	๔๐๐						

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง	๖๔,๕๐๐	๖๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	รายการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี จัดซื้อราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท
รวม		๖๔,๕๐๐	๖๓,๐๐๐	๑,๕๐๐						

๑. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	๕๗,๐๐๐	๕๑,๗๐๐	๑๕,๓๐๐	✓			๑๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	รายการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี จัดซื้อราคาเครื่องละ ๑๓,๙๐๐ บาท
รวม		๕๗,๐๐๐	๕๑,๗๐๐	๑๕,๓๐๐						

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑. งบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
๒. บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดำเนินการจึงทำให้การวางแผน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามแผน
๓. ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นทำให้ต้องใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประมาณการไว้ไม่เพียงพอ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

### ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้สามารถดำเนินการได้ในงบประมาณนั้น และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
๒. ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบผลความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารเทศบาลทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เห็นควรเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงควรให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
๔. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งก่อนดำเนินงานและเสร็จสิ้นโครงการ
๕. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการต่าง ๆ หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงในภาพรวมต่อไป