

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของเทศบาลตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าตัวเงิน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการจำนวน	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสบทบ			
109	งานไฟฟ้าและถนน	จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอบถนอมประดงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บัณฑิตวัง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร 12.00 เมตร ทน 10.15 เมตร หรือมีพื้นที่ได้สองไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,458,000.00 บาท	1 โครงสร้าง (หน่วยนับ)	สอบราคา	31 มี.ค.58 ถึง 21-เม.ย.-58	15/2558 ลง 25 พ.ค.58	24-ส.ค.-58	1,412,000.00		(/)		

ลงชื่อ

(นางสาวศิริพร ทวีชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชยยุทธ สุภาพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง